

특 수 공 시

- 15개 사업 -

특수공시 사업(안) - 15개 사업

- | | |
|--------------------------|-------|
| ① 추모관(봉안당) 증축사업 | 복지지원과 |
| ② 군산 시립박물관 건립 | 문화체육과 |
| ③ 군산 예술회관 건립 | 문화체육과 |
| ④ 은파 자전거도로 개설사업 | 관광진흥과 |
| ⑤ 진포해양테마공원 조성 사업 | 관광진흥과 |
| ⑥ 금강호관광지 조성 | 관광진흥과 |
| ⑦ 월명공원 생태통로 조성공사 | 도시계획과 |
| ⑧ 면정주기반 조성사업 | 건설과 |
| ⑨ 소규모 주민숙원사업 | 건설과 |
| ⑩ 도시주거환경개선사업 | 건축과 |
| ⑪ 고지대 불량주거지 공원화 사업 | 건축과 |
| ⑫ 재해위험지구 정비사업 | 재난관리과 |
| ⑬ 보건소 이전 신축 | 보건소 |
| ⑭ 상수도 시설확장 및 개량사업 | 수도과 |
| ⑮ 노후 수도관 교체사업 | 수도과 |

추모관(봉안당) 증축사업

담당부서명	전화번호
복지지원과	450-6160

<목 적>

- 매장위주 장묘관행에서 화장·봉안문화 정착으로 봉안당 이용수요가 증가하여 現 봉안당 만장 예상(2009년도)
- 시민의 안정적인 봉안수요 충족으로 선진 장사문화 정착

□ 사업개요

- 기 간 : 2008. 3 ~ 2009. 8
- 위 치 : 군산시 임피면 보석리 452-23번지
- 사업규모 : 연면적 1,450m²(지하1층,지상3층), 안치규모-10,000기
- 총사업비 : 2,300백만원(국비1,050, 도비150, 시비 1,100)
- '09사업비 : 300백만원(시비 300)
- 사업내용
 - 지하 1층 : 주차장, 휴게실
 - 지상 1층 : 사무실 및 봉안당, 지상 2·3층 : 봉안당
 - 봉안안치단 설치 : 연차사업으로 추진(금회 3,000기)

□ 사업진행현황


- 추모관(봉안당) 국고보조금 확정내시 : '08. 3월
- 실시설계 및 도시계획시설(봉안당) 용역 : '08. 3월
- 실시설계 완료 및 납품 : '08. 7월
- 추모관(봉안당) 증축공사 착공 : '08. 11월
- 추모관(봉안당) 증축공사 준공 : '09. 8월

□ 연도별 투자현황

- 연도별 투자 현황

년도	총 사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
2006						
2007						
2008	2,000	1,050	150	800		
2009	300			300		

- 그래프 작성



□ 기대효과

- 묘지로 인한 국토의 무분별한 잠식 예방과 효율적인 활용
- 안정적인 봉안수요 충족으로 선진장사문화 조기 정착

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



군산 시립박물관 건립

담당부서명	전화번호
문화체육과 (근대문화시설계)	450-4305

<목 적>

- 지역문화와 역사를 담은 박물관을 건립하여 애향심 고취와 정체성 확립
- 시민의 문화의식 고취를 통한 결속력 강화와 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2004 ~ 2011
- 위 치 : 군산시 장미동 1-67번지 외 30필지
- 사업규모 : 부지 8,347㎡, 건축연면적 4,248㎡ (지하 1층/ 지상 4층)
- 총사업비 : 18,200백만원(국비 3,750, 시비 14,450)
- '09사업비 : 2,200백만원(시비 2,200)
- 사업내용
 - 해양물류역사관 : 종합영상실, 삶과 문화, 해상유통의 중심지 등
 - 어린이박물관 : 군산바다여행, 바닷가 친구들, 바다도시 군산
 - 근대생활관 : 근대도시, 탁류의 시대, 군산의 발전사
 - 기획전시실 : 12동파 도자기, 발굴유물 전시 등

□ 사업진행현황


- '04. 7. 5 : 타당성 조사
- '08. 4. 30 : 편입부지 매입 완료 (31필지 8,347㎡)
- '08. 12. 26 : 설계용역 완료 (길건축사)
- '09. 3. 20 : 건축공사 착수 (신성건설)

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

년도	총 사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
2007	3,400	1,300		2,100		
2008	9,600			9,600		
2009	2,200			2,200		

○ 그래프 작성



□ 기대효과

- 지역 전통문화 유산 보존 관리로 올바른 지역문화 이해 및 애향심 고취
- 건전한 여가문화 수요 부응 및 시민의 삶의 질 향상
- 문화 기반시설 확충으로 원도심 및 지역경제 활성화

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 조감도



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



군산 예술회관 건립

담당부서명	전화번호
문화체육과 (근대문화시설계)	450-4305

<목 적>

- 문화예술의 활동공간 확보로 건전한 여가문화 공간 제공
- 새만금과 연계한 문화공간 확충으로 지역 경쟁력 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2007 ~ 2012
- 위 치 : 군산시 지곡동 286-9번지 외 58필지
- 사업규모 : 부지 41,609㎡, 건축연면적 18,616㎡ (지하 1층/ 지상 3층)
- 총사업비 : 76,000백만원(국비 2,000, 도비 3,000, 시비 68,000, 특교 3,000)
- '09사업비 : 5,500백만원(도비 1,000, 시비 4,500)
- 사업내용
 - 공연영역 : 대공연장 (1,200석), 소공연장 (450석)
 - 무대지원 : 리허설룸, 공연지원시설
 - 유지관리 : 예술단체실, 용역원실, 경비실
 - 공용영역 : 편의시설, 전기, 기계, 회의실, 화장실, 주차장 등

□ 사업진행현황


- '08. 1. 11 : 타당성 조사
- '08. 9. 1 : 조성계획 결정 고시 (실시계인 인가)
- '09. 4. 27 : 설계용역 완료 (희림종합)
- '09. 7. 24 : 건축공사 착수 (대우건설 외3)

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

년도	총 사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	특교	
2007	3,600			600	3,000	
2008	18,200	2,000		16,200		
2009	5,500		1,000	4,500		

○ 그래프 작성




□ 기대효과

- 문화예술에 대한 시민수요 충족 및 주변 관광지와 연계한 관광자원화
- 새만금 방조제 완공과 연계한 종합적인 문화예술 및 관광인프라 구축

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 조감도



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



은파 자전거도로 개설 사업

담당부서명	전화번호
관광진흥과	450-6325

<목 적>

- 수변산책로, 자전거도로 시설로 생동감 넘치는 관광지 조성
- 수변공간을 중심으로 한 자연속의 웰빙 심신단련 공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2007. 12 ~ 2010. 8
- 위 치 : 은파관광지내 수변
- 사업규모 : L=6.0km, B=4~5m
- 총사업비 : 6,000백만원(국비 3,300, 시비 2,700)
- '09사업비 : 2,400백만원(국비 800, 시비 1,600)
- 사업내용
 - 자전거도로(산책로) 개설 L=6.0km
 - 자전거교육장 부지조성
 - 데크설치(산책로) L=608m
 - 연꽃쉼터 조성 1식
 - 가로등 및 음향설비

□ 사업진행현황

- 자전거도로(산책로) 개설(석분포장) L=6.0km
- 데크설치(산책로) L=608m (1구간: 346m, 연꽃데크: 262m)
- 수생식물 관찰수조 : 2개소(L=20m, B=2.5m)


- 연꽃쉼터 조성 1식, 종점부 BOX설치 L=93m
- 가로등 및 음향설비 완료 : 가로등 151개, 스피커 194개

□ 연도별 투자현황

- 연도별 투자 현황

년도	총 사 업 비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
2007	2,100	1,600		500		
2008	1,500	900		600		
2009	2,400	800		1,600		

- 그래프 작성




□ 기대효과

- 친환경적 레저활동 공간을 조성하여 관광객에게 휴식공간 제공
- 수변 산책로를 통하여 도심속 친수공간 확보

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



진포해양테마공원 조성 사업

담당부서명	전화번호
관광진흥과	450-6325

<목 적>

- 고려말 최무선장군의 왜선 500여척을 패퇴시킨 전적지에 함상공원을 조성하여 시민의 역사성 고취 및 관광자원개발을 통한 지역경제활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2007. 10 ~ 2010. 6
- 위 치 : 장미동 1-4번지 내향 일원
- 사업규모 : 22,231m²
- 총사업비 : 4,900백만원(국비500, 시비4,400)
(기반시설 2,900 내부전시 2,000)
- '09사업비 : 2,000백만원(시비2,000)
- 사업내용
 - 공원조성 및 퇴역 군장비 전시
 - 조경, 경관조명, 편익시설 조성
 - 위봉함 내부전시물 구축

□ 사업진행현황

1) 기반시설공사

- 파일공 및 준설, 기초콘크리트 타설
- 위봉함 및 16개 퇴역군장비 분해, 운반, 조립

2) 경관조명 및 편익시설 설치

- 경관 조명, 조경수식재, 편익시설확충, 부대시설

3) 내부전시공사


- 진포대첩의 역사적의미를 반영한 내부 컨셉구성
- 군의 역사와 군산의 역사를 테마로한 역사 교육의장 연출
- 군 병영생활상의 모형 및 용품 제현
- 4D영상관 설치, 체험형 복합 테마공간 구성

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

년도	총 사 업 비					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
2007	1,900			1,900		
2008	1,000	500		500		
2009	2,000			2,000		

○ 그래프 작성



□ 기대효과

- 퇴역 군장비를 활용한 관광자원화 추진과 지역경제 활성화 기여
- 근대역사문화 와 연계한 관광자원 활성화

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



금강호 관광지 조성사업

담당부서명	전화번호
관광진흥과	450-4436

<목 적>

- 금강호 주변을 생태관광지 종합개발하여 금강철새조망대와 연계한 4계절 체류형 국제생태 관광지로 조성
- 생태 및 관광인프라 구축으로 국제적 생태 관광도시 이미지 제고와 관광객 편의 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 1992 ~ 2012
- 위 치 : 군산시 성산면 성덕리 일원
- 사업규모 : 597,868m²
- 총사업비 : 65,130백만원 (국비 12,560, 도비 708, 시비 11,852, 민자 40,010)
- '09사업비 : 400백만원 (국비 200, 시비 200)
- 사업내용 : 공공·편익, 숙박, 상가, 운동·오락, 휴양·문화, 기타 시설
 - 공공·편익 : 도로(9km), 주차장(6개소), 광장(6개소), 화장실(4개소), 하수처리장
 - 숙 박 : 관광호텔, 여관(2개소)
 - 상 가 : 매점및휴게음식점(6개소), 일반음식점(29개소), 휴게음식점(2개소), 매점(4개소)
 - 운동·오락 : 기계유희시설, 볼링장및사격장
 - 휴양·문화 : 자연학습장, 유스호스텔, 야유회장, 식물원, 조각원
 - 기 타 : 녹지, 유보지

□ 사업진행현황


- 1992년 ~ 2009년 까지 실적 : 25,522백만원 (공공 9,222, 민자 16,300)
 - 공공부문 : 도로(2.5km), 주차장(1개소), 화장실(1개소), 생태습지
 - 민자부문 : 관광호텔(리버힐), 매점및일반음식점(금강휴게소+음식점단지), 기계유희시설(금강랜드)
- 2009년 실적 : 400백만원 (공공 400)
 - 공공부문 : 주차장(1개소)

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

년도	총 사 업 비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타(민자)	
2005	2,180	540	64	476	1,100	
2006	5,952	426		426	5,100	
2007	5,700	1,000		1,000	3,700	
2008	2,100	300		300	1,500	
2009	400	200		200	-	

○ 그래프 작성




□ 기대효과

- 금강철새조망대와 연계한 국제적 생태관광지 조성으로 생태 및 관광인프라 구축을 통한 관광산업 및 지역경제 활성화
- 관광편의시설 확충으로 질 높은 관광서비스 제공을 통해 관광객 유치

□ 도면 및 사진

○ 위치도면




○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



월명공원 생태통로 조성공사

담당부서명	전화번호
도시계획과	450-4445

<목 적>

- 공단대로 개설로 단절된 월명공원을 연결 지역주민의 등산로 확보 및 야생동물의 공단대로 횡단에 의한 로드킬(Road Kill) 방지

□ 사업개요

- 기 간 : 2008. 11. ~ 2010. 06.
- 위 치 : 군산시 소룡동 동아아파트앞 공단대로
- 사업규모 : L=55m, B=42m(파형강판)
- 총사업비 : 4,228백만원(시비 4,228)
- '09사업비 : 2,600백만원(시비 2,600)
- 사업내용
 - 파형강판 설치공사
 - 내부 도장(그래픽)공사
 - 인도변 안전난간 설치공사
 - 터널등 설치공사

□ 사업진행현황


- 2006. 10. : 전북도 지방재정 투.융자심사 완료(적정)
- 2006. 11. ~ 2007. 08. : 실시설계용역 추진
- 2008. 11. ~ 2009. 04. : 월명생태통로조성공사 추진(1차분)
- 2009. 02. ~ 2009. 12. : 월명생태통로조성공사 추진(2차분)
- 2009. 12. ~ : 월명생태통로 터널상부 조경공사(산림녹지과)

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

년도	총 사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
2006						
2007	500			500		
2008	1,000			1,000		
2009	2,600			2,600		

○ 그래프 작성




□ 기대효과

- 단절된 월명공원 연결에 따른 등산로 확보로 지역주민 편익 증대
- 야생동물의 공단대로 횡단에 의한 로드킬 사고 방지

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



면정주기반 조성사업

담당부서명	전화번호
건설과	450-4371

<목 적>

- 농촌지역의 기초생활환경, 문화·복지시설 등을 종합적으로 정비
- 농촌 삶의 질 향상과 정주여건을 조성하여 균형발전 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2005 ~ 2017년
- 위 치 : 총 9개 면 (옥도면 제외)
- 사업규모 : 각 면당 30억 투자
- 총사업비 : 27,000백만원(국비 18,900 시비 8,100)
- '09사업비 : 1,793백만원(국비 1,255 시비 538)
- 사업내용
 - 마을기반 및 농촌도로 정비
 - 문화복지 및 재해방지 시설 등

□ 사업진행현황


- '08. 12. : 사업대상지 선정(회현면, 대야면, 나포면)
- '09. 1. ~ 12. : 사업 추진
 - 회현면 : 634백만원, 15건(도로 10, 하수도 5)
 - 대야면 : 429백만원, 10건(도로 10)
 - 나포면 : 730백만원, 9건(도로 3, 하수도 3, 기타 3)

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

년도	총 사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
2006	2,350	1,645		705		
2007	2,666	1,866		800		
2008	1,947	1,363		584		
2009	1,793	1,255		538		

○ 그래프 작성



□ 기대효과

○ 면정주기반 확충, 조성하여 농촌생활환경을 개선함으로써
면지역 인구의 이농현상을 줄이고 삶의 질 향상에 기여

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



소규모 주민숙원사업

담당부서명	전화번호
건설과	450-4487

<목 적>

- 주민 불편사항 및 안전사고 위험 해소로 주민생활 편익 제공
- 생활기반시설 확충으로 살기좋은 군산 건설

□ 사업개요

- 기 간 : 2009. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내 27개 읍면동지역
- 사업규모 : 71건 99개소
- '09사업비 : 2,900백만원(시비 2,900)
- 사업내용
 - 아스팔트 덧씌우기 : 28건 L= 19,884m 1,150백만원
 - 도로 확장 및 포장 : 25건 L= 5,958m 1,046백만원
 - 배수로 및 기타 : 18건 L= 4,684m 704백만원

□ 사업진행현황


- 09. 1 ~ 3 : 조사측량 및 설계
 - 주민숙원사업 조기발주 합동설계반 구성 운영(9조 38명)
- 09. 3 ~ 11 : 사업착공 및 공사추진
- 09. 12 : 사업준공

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

년도	총 사 업 비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
2006	2,650			2,650		
2007	2,100			2,100		
2008	3,453			3,453		
2009	2,900			2,900		

○ 그래프 작성



□ 도면 및 사진

○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사후)



□ 도면 및 사진

○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사후)



도시주거환경개선사업

담당부서명	전화번호
건축과	450-4475

<목 적>

- 기반시설 및 주거환경이 열악한 저소득주민 집단 주거지를 정비하여 쾌적한 도시환경을 조성하고 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2006년 ~ 2012년
- 위 치 : 군산시 일원
- 사업규모 : 9개지구 (현지개량 4, 공동주택 5)
- 총사업비 : 34,520백만원 (국비 17,260 시비 17,260)
- '09사업비 : 600백만원 (국비 300 시비 300)
- 사업내용
 - 현지개량사업 : 기반시설(도로, 주차장, 공공공지 등) 설치
 - 공동주택사업 : 국민임대 등 공동주택 및 기반시설 설치

□ 사업진행현황


지구명	사업기간	사업비 (백만원)	사업 규모	추진내용	구분
금동지구	'06년~'08년	2,782	2건	공공공지, 주차장	완료
송풍지구	'06년~'08년	1,338	3건	공공공지, 주차장, 어린이놀이터	완료
수송2지구	'08년~'12년	2,000	1건	국민임대 건설예정(LH공사) - LH공사 여건으로 다소 지연	추진중
오룡2지구	'09년~'10년	4,300	3건	공공공지, 주차장, 도로	추진중

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

년도	총 사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
2006	2,712	1,356		1,356		
2007	2,724	1,362		1,362		
2008	4,000	2,000		2,000		
2009	600	300		300		

○ 그래프 작성



□ 기대효과

- 노후·불량 집단주거지 정비로 도시미관개선
- 기반시설 확충을 통한 주민의 삶의 질 향상

고지대 불량주거지 공원화 사업

담당부서명	전화번호
건축과	450-4474

<목 적>

- 재해위험 및 도시경관을 저해하는 고지대 노후·불량주거지역의 연차적 정비를 통해 재해위험요소 해소 및 예방
- 자연환경복원 차원의 공원 녹지를 지속적으로 확충하여 도시경관 개선 및 살기 좋은 생태도시 기반 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2005년 ~ 2014년
- 위 치 : 군산시 일원
- 사업규모 : 10개지구, 26.6만m², 1,421동
 - 대상지역 : 해명1, 해명2, 월명, 송풍, 신흥, 창성, 동흥남, 오룡, 선양, 송창
- 총사업비 : 50,000백만원(시비 50,000백만원)
- '09사업비 : 3,000백만원(시비 3,000백만원)
- 사업내용
 - 사업지구 내 토지 및 지장물을 매수하여 철거 등 정비를 통한 공원 조성으로 재해예방 및 도시미관개선

□ 사업진행현황


- 추진실적 (총 집행액 : 11,817백만원)
 - 토지매입 : 290필지 29,779m² (집행액 : 5,456백만원)
 - 건물매입 : 234동 (집행액 : 4,967백만원)
 - 지장물철거 : 196동 (집행액 : 1,394백만원)

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

년도	총 사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
2006	1,800			1,800		
2007	2,000			2,000		
2008	3,000			3,000		
2009	3,000			3,000		

○ 그래프 작성




□ 기대효과

- 도심 고지대 지역의 주민 이주로 발생한 공가 등을 정비하여 청소년 탈선예방 및 화재예방, 도시미관 저해 요소 해소
- 도심 고지대 노후불량주택 밀집지역 공원 조성으로 재난위험 해소와 도시이미지 획기적 개선

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



재해위험지구 정비사업

담당부서명	전화번호
재난관리과	450-4497

<목 적>

- 자연재해 위험지역을 체계적으로 정비 사업효과 극대화
- 재해위험요인 사전제거와 동시에 고지대 주거환경 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 1단계(2005~2011), 2단계 2012년 이후
- 위 치 : 외성산 지구 등 21개소
- 총사업비 : 79,900백만원 (국비 47,940 도비 15,980 시비 15,980)
- '09사업비 : 12,900백만원 (국비 7,740 도비 2,580 시비 2,580)
- 사업내용
 - 개야도 : 지장물 철거 및 정비사업 마무리
 - 해망9통, 선양동, 동흥남동 : 지장물, 토지보상 및 철거

□ 사업진행현황


- 개 야 도 : 지장물 철거 10동, 배수로, 옹벽설치
- 해망 9통 : 보상 144건, 지장물 철거 47건, 보강블럭, 배수로 설치
- 선 양 동 : 보상 110건
- 동흥남동 : 보상 82건, 철거공사 추진

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

년도	총 사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
2006	2,100	1,260	420	420		
2007	1,800	1,080	360	360		
2008	5,200	3,120	1,040	1,040		
2009	12,900	7,740	2,580	2,580		

○ 그래프 작성



□ 기대효과

○ 붕괴위험에 대한 재해요인을 사전제거 해소함으로써 시민들의 재산 및 인명피해를 사전예방

○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



보건소 이전 신축

담당부서명	전화번호
보건사업과	460-3231

<목 적>

- 기능성과 창의·예술성을 겸비한 보건소 신축을 통해 주민 건강증진 및 건강예방교육 등 고품질의 보건의료 서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2007 ~ 2011년
- 위 치 : 군산시 수송동 851-1(수송택지 2지구내)
- 사업규모 : 연면적 6,168.82㎡/ 지하1, 지상3/철근콘크리트조
- 총사업비 : 12,170백만원(국비 1,872, 도비 223, 시비 10,075)
- '09사업비 : 1,328백만원(시비 1,328)
- 사업내용
 - 진료·건강증진·방문보건·교육센터·사무공간 시설 설치 등
 - 부대시설 : 주차장 97대, 조경시설 등


□ 사업진행현황

- 신축관련 행정절차 이행 완료 : '07. 11월
- 설계 경제성 검토 용역 및 설계 완료 : '09. 7월
- 건축 협의 및 일상감사 시행등 각종 협의 완료 : '09. 10월
- 책임감리 용역 계약 : '09. 12월/(주)천일건축엔지니어링
- 시설공사 계약 : '09. 12월/(주)삼화건설사

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

구분	총 사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	시비	기타	
2008	5,462	1,872	223	3,367		
2009	1,328			1,328		




□ 기대효과

- 진료·교육·질병예방 기능의 원활한 수행으로 시민 만족감 고취
- 충분한 보건사업 공간확보로 시민의 건강관리 능력 향상 도모

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 조감도



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



상수도 시설확장 및 개량사업

담당부서명	전화번호
수도과	450-4523

<목 적>

- 상수도 미보급 농촌지역에 수돗물을 공급하여 지역주민 불편 해소
- 맑고 풍부한 수돗물 공급으로 보건위생향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2008년 ~ 2012년
- 위 치 : 관내 읍면 전체
- 사업규모 : 관매설 L=128km
- 총사업비 : 6,250백만원(국비 5,000, 시비, 1,250)
- '09사업비 : 1,500백만원(국비 1,200, 시비, 300)
- 사업내용
 - ▶ 대야면 지경리 외 18개소 공사추진
 - 상수도관 포설(φ 100~φ 20mm) L=19km


□ 사업진행현황

- '09년도 사업추진 - 1,500백만원
 - ▶ 추진실적 : 대야면 지경리외 18개소, L=19km

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

년도	총 사 업 비 (백만원)					기타
	계	국비	도비	시비	기타	
2006	2,500	2,000		500		
2007	2,500	2,000		500		
2008	1,500	1,200		300		
2009	1,500	1,200		300		




□ 기대효과

○ 농촌 미급수지역에 맑고 깨끗한 상수도공급으로 주민 삶의 질 향상

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장 사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)



노후 수도관교체 사업

담당부서명	전화번호
수도과	450-4533

<목 적>

- 수도관 부식 및 누수로 인한 수돗물 오염방지
- 맑고 깨끗한 수돗물 공급으로 주민생활 편익 증진
- 유수율 상승으로 상수도 공기업 재정 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 1980 ~ 계속
- 위 치 : 시내일원(수도관 연장 L=1,528km)
- 사업규모 : 노후관 수도관 L=757km
- 총사업비 : 151,400백만원(기투자:L=355km, 22,300백만원)-시비100%
- '09사업비 : 2,260백만원(시비 2,260)
- 사업내용
 - ▶ 문화동 문화초교길 주변 외 22건 공사추진
 - 수도관(ϕ 20~250mm) L=22km 교체

□ 사업진행현황


- '09년도 사업추진 : 2,260백만원
 - ▶ 교체실적 : 문화동 문화초교길 주변 외 22건 L=22km

□ 연도별 투자현황

○ 연도별 투자 현황

년도	총 사업비 (백만원)					기타
	계	국비	도비	시비	기타	
2006	2,730			2,730		
2007	1,500			1,500		
2008	2,000			2,000		
2009	2,260			2,260		

○ 그래프 작성



□ 기대효과

- 누수방지 및 유수율 향상으로 재정손실 최소화
- 수돗물의 안정적 공급으로 시민생활 편익증진
- 블록시스템 구축과 연계 시행에 따른 효율적인 관망 관리·운영

□ 도면 및 사진

○ 위치도면



○ 현장사진(공사전)



○ 현장 사진(공사중)



○ 현장 사진(공사후)

