

1. 측정결과 - 2021. 08. 07.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA-5100 / 8대	#1	부지경계선1	9.93	245	0.0012	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	9.97	245	0.0014	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	9.94	245	0.0014	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	9.93	245	0.0010	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	9.93	45	0.0040	미만
	#6	작업장주변	9.96	125	0.0039	미만
	#7	폐기물반출구1	9.94	45	0.0040	미만
	#8	폐기물반출구2	9.94	45	0.0040	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 SARA-5100 / 8대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0012
	측정 시작 시간 07:00	측정 종료 시간 11:05	
부지경계선2			0.0014
	측정 시작 시간 07:05	측정 종료 시간 11:10	
부지경계선3			0.0014
	측정 시작 시간 07:10	측정 종료 시간 11:15	
부지경계선4			0.0010
	측정 시작 시간 07:15	측정 종료 시간 11:20	
위생설비 입구			0.0040
	측정 시작 시간 08:00	측정 종료 시간 08:45	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변			0.0039
	측정 시작 시간 07:20	측정 종료 시간 08:05	
폐기물 반출구1			0.0040
	측정 시작 시간 09:10	측정 종료 시간 09:55	
폐기물 반출구2			0.0040
	측정 시작 시간 10:25	측정 종료 시간 11:10	

1. 측정결과 - 2021. 08. 08.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA-5100 / 8대	#1	부지경계선1	9.95	245	0.0012	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	9.93	245	0.0010	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	9.96	245	0.0014	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	9.93	245	0.0012	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	9.94	45	0.0037	미만
	#6	작업장주변	9.92	125	0.0036	미만
	#7	폐기물반출구1	9.92	45	0.0040	미만
	#8	폐기물반출구2	9.95	45	0.0036	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 SARA-5100 / 8대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0012
	측정 시작 시간 06:10	측정 종료 시간 10:15	
부지경계선2			0.0010
	측정 시작 시간 06:15	측정 종료 시간 10:20	
부지경계선3			0.0014
	측정 시작 시간 06:20	측정 종료 시간 10:25	
부지경계선4			0.0012
	측정 시작 시간 06:25	측정 종료 시간 10:30	
위생설비 입구			0.0037
	측정 시작 시간 06:35	측정 종료 시간 07:20	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변			0.0036
	측정 시작 시간 06:30	측정 종료 시간 07:15	
폐기물 반출구1			0.0040
	측정 시작 시간 08:10	측정 종료 시간 08:55	
폐기물 반출구2			0.0036
	측정 시작 시간 10:05	측정 종료 시간 10:50	