■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2019. 12. 24.>

-제 비260909 호 -

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) 대한예수교장로회 군산중앙교회		사업자등록번호
	주소 전북특별자치도 군산시 번영로 330 (사정동) T.063-452-6614		
석면 해체·제거 사업장	건물명(현장명) 군산중앙교회 석면텍스 해체제거공사		위치:(54070) 전북특별자치도 군산시 번영로 330 (사정동) 군산중앙교회
	연면적(㎡) 3,927.36㎡		작업기간 2026.8.31. ~ 2026.9.29.
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] - 708.74㎡		
측정 기관	대표자 고강영		사업자등록번호 410-86-24557
	주 소 전북특별자치도 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (주)아쌤환경연구원		
	측정자 - 주성근		
	분석자 - 고강영, 김희지.		

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2026년 9월 일

제출인(대표자) 대한예수교장로회 군산중앙교회 (서명 또는 인)

전북특별자치도 군산시청 귀중

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

1. 석면해체 제거작업 신고서

■산업안전보건법 시행규칙[별지 제17호의6서식] <개정 2018. 12. 31.>

석면해체·제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며 [ ]에는 √ 표시를 합니다. (앞 쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명) - 호	처리기간 7 일
[✔]건축물 [ ]설비	위치(소재지) 전북특별자치도 군산시 번영로 330	건축물등록번호 5213014000-1-00250002
	용도 종교시설	건물명(설비명) 군산중앙교회
[ ]유치원 또는 학교 [✔]정비사업 [ ]기타	건축물수 1동	구조 철근콘크리트조
	세대수 0세대	연면적 3,927.36㎡

소유자	성명 대한예수교장로회 군산중앙교회 주소 전북특별자치도 군산시 개정면 원아산1길 17-3	전화번호 063-452-6614
석면해체·제거업자	업자명(상호):(유)초원석면환경 고용노동부 등록번호: 제 46호 전화번호: T.063) 276-1007 F.063) 253-1006	대표자 성명:최 인 규
작업장	공사현장명(공사명·작업명) 군산중앙교회 석면텍스 해체제거공사	
해체 사유	해체사유 천정재 교체 해체기간 2026년 08월 31일부터 2026년 09월 29일까지	

석면함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종 류	면적(㎡)·부피(㎥)·길이(m)
	분무재(뿜칠재)	
	내화피복재	
	천장재	텍스 549.61㎡ / 밤라이트 78.64㎡
	지붕재	
	벽재(벽체의 마감재)	밤라이트 80.49㎡
	바닥재	
	파이프보온재	
	단열재	
	개스킷	
	기타 (칸이 부족할 경우 별첨)	

현장책임자	성명 최 인 규	전화번호

작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우 별첨)	성명	생년월일	주소	전화번호
	김근배			
	전태기			
	나상원			
	강승완			

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의8제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

2026 년 08월 24일

신고인 (유)초원석면환경 최 인 규 (서명 또는 인)

지방고용노동청(지청)장 귀하

210mm×297mm(보존용지(2종) 70g/㎡)

1-1 석면해체 제거작업 증명서


석면해체·제거작업 신고 증명서

신고작업	신고번호 군산-20260099	현장명(공사명, 작업명) 군산중앙교회 석면텍스 해체제거공사
	소재지 전북 군산시 번영로 330, (사정동)	전화번호 063-452-6614
	작업기간 2026. 8. 31. ~ 2026. 9. 29.	
신고인	석면해체·제거업체명(상호) 유한회사초원석면환경	고용노동부 등록번호 46
	소재지 전북 전주시 덕진구 팔달로 310-7 (진북동)	
	대표자 성명 최인규	전화번호 063-276-1007

「산업안전보건법 시행규칙」 제181조제3항에 따라 석면해체·제거작업 신고 증명서를 발급합니다.

2026. 8. 25.

광주지방고용노동청군산지청장 광주지방고용노동청군산지청장인



3. 측정결과표

3-1. [별표 1] 실내 석면 해체 제거 사업장의 시료채취 지점

지점		세부 지점수	시료채취위치	비고
부지경계선 또는 부지내 작업경계선		4개 이상	해당지점 주변 5m이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면 해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정가능
	실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
위생설비 지점		전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-
폐기물 보관지점		전수 (지점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물이 「폐기물관리법」에 따라 적정보관 되어 있는 경우는 제외
음압기 배출구		전수	읍압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치 - 작업기간 중 작업이 없는 날에도 음압기를 가동한다면 측정 - 여러 개의 음압기 배출구를 하나로 연결해서는 안됨
폐기물 반출구		전수	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물 반출시에만 측정 - 폐기물을 반출하는 작업자의 개인시료 채취 결과로 대체 가능

3-2. [별표 2] 실외 석면 해체 제거 사업장의 시료채취 지점

지점		세부 지점수	시료채취위치	비고
부지경계선 또는 부지내 작업경계선		4개 이상	해당지점 주변 5m이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면 해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정가능
	실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외)
위생설비 지점		전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-
폐기물 보관지점		전수 (지점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물이 「폐기물관리법」에 따라 적정보관 되어 있는 경우는 제외

측정결과 - 2026.9.1.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /4대	#1	부지경계선1(사전)	9.94	245	100	0.0022	N/A
	#2	부지경계선2(사전)	9.92	245	100	0.0018	N/A
	#3	부지경계선3(사전)	9.93	245	100	0.0020	N/A
	#4	부지경계선4(사전)	9.91	245	100	0.0024	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 **0.01개/cc 이하**

측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 4대

측정지점	시작 사진(10:08)	종료 사진(14:13)	시작 사진(10:11)	종료 사진(14:16)
부지경계선 (사전)1~4				
	시작 사진(10:13)	종료 사진(14:18)	시작 사진(10:15)	종료 사진(14:20)
				

측정결과 - 2026.9.3.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /10대	#1	부지경계선1	9.91	245	100	0.0020	N/A
	#2	부지경계선2	9.92	245	100	0.0016	N/A
	#3	부지경계선3	9.90	245	100	0.0018	N/A
	#4	부지경계선4	9.89	245	100	0.0022	N/A
	#5	작업장주변	9.93	125	100	0.0036	N/A
	#6	위생설비입구	9.94	45	300	0.0047	N/A
	#7	음압기공기배출구1	9.95	45	300	0.0040	N/A
	#8	음압기공기배출구2	9.90	45	300	0.0044	N/A
	#9	음압기공기배출구3	9.94	45	300	0.0037	N/A
	#10	음압기공기배출구4	9.89	45	300	0.0040	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 10대

측정지점	시작 사진(09:29)	종료 사진(13:34)	시작 사진(09:31)	종료 사진(13:36)
부지경계선 1~4				
	시작 사진(09:34)	종료 사진(13:39)	시작 사진(09:38)	종료 사진(13:43)
				
측정지점	시작 사진(09:42)	종료 사진(11:47)	-	-
작업장주변			-	-
측정지점	시작 사진(09:45)	종료 사진(10:30)	-	-
위생설비입구			-	-
측정지점	시작 사진(10:00)	종료 사진(10:45)	시작 사진(10:01)	종료 사진(10:46)
음압기 공기배출구1,2				
측정지점	시작 사진(11:07)	종료 사진(11:52)	시작 사진(13:03)	종료 사진(13:48)
음압기 공기배출구3,4				

측정결과 - 2026.9.4.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /10대	#1	부지경계선1	9.90	245	100	0.0016	N/A
	#2	부지경계선2	9.91	245	100	0.0022	N/A
	#3	부지경계선3	9.89	245	100	0.0018	N/A
	#4	부지경계선4	9.87	245	100	0.0020	N/A
	#5	작업장주변	9.92	125	100	0.0040	N/A
	#6	위생설비입구	9.93	45	300	0.0048	N/A
	#7	음압기공기배출구1	9.95	45	300	0.0051	N/A
	#8	음압기공기배출구2	9.89	45	300	0.0044	N/A
	#9	음압기공기배출구3	9.93	45	300	0.0048	N/A
	#10	폐기물반출구	9.93	45	300	0.0055	N/A
	#11	폐기물보관지점1	9.92	45	300	0.0051	N/A
	#12	폐기물보관지점2	9.91	45	300	0.0040	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 10대

측정지점	시작 사진(09:50)	종료 사진(13:55)	시작 사진(09:52)	종료 사진(13:57)
부지경계선 1~4				
	시작 사진(10:00)	종료 사진(14:05)	시작 사진(10:02)	종료 사진(14:07)
				
측정지점	시작 사진(10:10)	종료 사진(12:15)	–	–
작업장주변			–	–
측정지점	시작 사진(10:15)	종료 사진(11:00)	–	–
위생설비입구			–	–
측정지점	시작 사진(10:20)	종료 사진(11:05)	시작 사진(10:40)	종료 사진(11:25)
음압기 공기배출구1,2				
측정지점	시작 사진(13:30)	종료 사진(14:15)	–	–
음압기 공기배출구3			–	–
측정지점	시작 사진(14:20)	종료 사진(15:05)	–	–
폐기물반출구			–	–

측정지점	시작 사진(15:20)	종료 사진(16:05)	시작 사진(15:21)	종료 사진(16:06)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.9.5.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.94	45	300	0.0055	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.92	45	300	0.0059	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 **0.01개/cc 이하**

측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 2대

측정지점	시작 사진(10:05)	종료 사진(10:50)	시작 사진(10:05)	종료 사진(10:50)
폐기물 보관지점1,2				